

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Período: 1/01/2020 a 31/03/2020.

Acao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto		Executado no Período		Valor a Executar		Term. Prev.	% a Exec.
			Projeto	Executado no Período	Executar	Term. Prev.				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTOS										
002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
361.0010.1001 CONST, AMPLIACAO E REF. DE UNIDADE DO ENSINO FUND										
			Total do Projeto.....:	241.292,62	127.831,02	113.461,60				47,02%
				241.292,62	127.831,02	113.461,60				47,02%
361.0010.1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES										
			Total do Projeto.....:	19.044,80	5.982,00	13.062,80				68,59%
				19.044,80	5.982,00	13.062,80				68,59%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
302.0029.1040 AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES P/ MD E ALTA CO										
			Total do Projeto.....:	7.725,30	5.025,30	2.700,00				34,95%
				7.725,30	5.025,30	2.700,00				34,95%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
303.0029.1041 AQUIS. DE EQUIP. P FARMACIA MUNICIPAL										
			Total do Projeto.....:	439,84	329,88	109,96				25,00%
				439,84	329,88	109,96				25,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
244.0010.1032 CONSTRUCAO, REESTRUTURACAO DO APARELHAMENTO DO CRAS										
			Total da Unidade Orçamentaria:	8.165,14	5.355,18	2.809,96				34,41%
			Total do Orgao.....:	8.165,14	5.355,18	2.809,96				34,41%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
244.0010.1032 CONSTRUCAO, REESTRUTURACAO DO APARELHAMENTO DO CRAS										
			Total do Projeto.....:	11.516,00	4.190,00	7.326,00				63,62%
				11.516,00	4.190,00	7.326,00				63,62%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO										
001 GABINETE DO SECRETARIO										
451.0010.1019 DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENID										
			Total do Projeto.....:	334.122,73	334.122,73	0,00				0,00%
				334.122,73	334.122,73	0,00				0,00%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA										
452.0010.1020 SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS										
			Total do Projeto.....:	5.600,00	2.300,00	3.300,00				58,93%
				5.600,00	2.300,00	3.300,00				58,93%
			Total do Projeto.....:	210.000,00	209.991,67	8,33				0,00%

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2020 a 31/03/2020.

Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
Total do Orgao.....:	549.722,73	546.414,40	3.308,33		0,60%

SECRET MUN. DESENVOLV. RURAL, MEIO AMB. E MINERACAO

001 GABINETE DO SECRETARIO
542.0024.1031 AQUISICAO DE PATRULHAS E MAQUINARIOS DIVERSOS

Total do Projeto.....:	339.000,00	339.000,00	0,00		0,00%
	339.000,00	339.000,00	0,00		0,00%

608.0010.1029 CONSTRUCAO, REFORMA DE FEIRAS LIVRES

Total do Projeto.....:	47.086,61	15.000,00	32.086,61		68,14%
	47.086,61	15.000,00	32.086,61		68,14%

Total da Unidade Orçamentaria:	386.086,61	354.000,00	32.086,61		8,31%
--------------------------------	------------	------------	-----------	--	-------

Total do Orgao.....:	386.086,61	354.000,00	32.086,61		8,31%
----------------------	------------	------------	-----------	--	-------

Total Geral.....:	1.215.827,90	1.043.772,60	172.055,30		14,15%
-------------------	--------------	--------------	------------	--	--------

LEOCIR HANEL
PREFEITO MUNICIPAL

Elizabeth Gomes P. Machado
ELIZABETH GOMES P. MACHADO
CRC/MT-09600/0